



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร. ๐-๕๖๕๑-๓๘๖๐
ที่ ๐๑๐๐๗/- วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ส่วนราชการในสังกัดได้กำหนดห้วงระยะเวลาการดำเนินงานไว้ และได้จัดส่งผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามห้วงเวลาในแผนดำเนินงาน (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	ผลการดำเนินโครงการ			
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๓	๗๐	๓๐	๔	๒๒	๒	๒
๒. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม	๑๕	๑๑	๑๐	๙	๐	๐	๑
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน	๑๒	๙	๙	๗	๐	๒	๐
๔. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๗๓	๖๐	๖๐	๕๕	๑	๐	๔
๕. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒๗	๑๕	๑๕	๑๒	๐	๐	๓
๖. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๑๖	๗	๗	๖	๐	๐	๑
รวม	๒๖๖	๑๗๒	๑๓๑	๙๓	๒๓	๔	๑๑

จากตารางดังกล่าวข้างต้นปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๖๖ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๒๓ โครงการ

/ยุทธศาสตร์....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
เกษตรกรรม จำนวน ๑๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
จำนวน ๑๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๗๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๒๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑๖ โครงการ

๒. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
เกษตรกรรม จำนวน ๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๖๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๑๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๗ โครงการ

๓. โครงการตามห้วงเวลาในแผนดำเนินงาน รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน
๒๕๖๗ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
เกษตรกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๖๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๑๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๗ โครงการ

๔. ผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ –
กันยายน ๒๕๖๗

๔.๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๙๓ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และเกษตรกรรม จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
จำนวน ๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
จำนวน ๕๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๑๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๖ โครงการ
๔.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

จำนวน ๑ โครงการ

๔.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

จำนวน ๒ โครงการ

๔.๔ ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และเกษตรกรรม จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๔

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหาร จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ

สรุปได้ว่า โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๖ โครงการ โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน
ทั้งสิ้น ๑๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๖ จำนวนโครงการตามห่วงเวลาในแผนดำเนินงานรอบเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๑ โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๙๓ โครงการ
คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๙๙ ของจำนวนโครงการตามห่วงเวลาในแผนดำเนินงานรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๗
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ/
ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบล มีการ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีการใช้งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี และไม่มีกร
รบบของโรคติดต่อในท้องถิ่นและไม่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดของ
โครงการตามสรุปผลการติดตามการดำเนินงานที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กน

(นางนริสา เสือเนียม)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายชินทร์ ไชยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

รองนายกฯ.....
รองนายกฯ.....
ปลัดองค์การฯ.....
รองปลัดองค์การฯ.....
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ.....
หัวหน้าฝ่ายฯ.....
เจ้าหน้าที่ฯ.....

(นางอนงค์ ชื่อดวง)

สรุปผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา พ.ศ. 2567		ข้อบัญญัติ ปี 2567		ผลการดำเนินโครงการ							
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ตามข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2567							
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	123	455,949,000.00	70	190,950,000.00	4	7,232,500.00	55	148,055,185.00	9	34,300,000.00	2	3,000,000.00
2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร	15	14,550,000.00	11	6,850,000.00	9	3,649,878.40	0	-	1	500,000.00	1	500,000.00
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม												
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ	12	469,400,000.00	9	5,287,000.00	7	3,475,400.00	0	-	2	1,700,000.00	0	-
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน												
4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	73	31,701,000.00	60	24,817,500.00	55	22,461,380.00	1	866,750.00	0	-	4	1,680,000.00
5. การพัฒนาการเมือง การบริหาร	27	9,330,000.00	15	3,313,700.00	12	2,362,479.70	0	-	0	-	3	250,000.00
6. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	16	7,700,000.00	7	1,764,400.00	6	1,101,478.40	0	-	0	-	1	300,000.00
รวม	266	988,630,000.00	172	232,982,600.00	93	40,283,116.50	56	148,921,935.00	12	36,500,000.00	11	5,730,000.00

สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ ตามห้วงเวลาใน แผนดำเนินงาน (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)	ผลการดำเนินโครงการ			
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	123	70	30	4	22	2	2
2. การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม	15	11	10	9	0	0	1
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สู่ความยั่งยืน	12	9	9	7	0	2	0
4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	73	60	60	55	1	0	4
5. การพัฒนาการเมือง การบริหาร	27	15	15	12	0	0	3
6. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	16	7	7	6	0	0	1
รวม	266	172	131	93	23	4	11

หมายเหตุ มีการตั้งจ่ายรายการใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2567 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 40 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ
ทำให้ห้วงเวลาในการดำเนินโครงการเกินกว่าเดือนกันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตั้งจ่ายรายการใหม่/เงินสะสม

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่
งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอนองนาค - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางดง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67 กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 50%			1,963,000			
		เริ่มต้น 24 ส.ค. 67 - 21 พ.ย. 67			ก่อนนี้				

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 18 ตำบลไผ่เขียว - หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			1,300,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 30% เริ่มต้น 4 ก.ย. - 2 ธ.ค. 67				1,263,785			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 23 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			700,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 15% เริ่มต้น 4 ก.ย. - 2 ธ.ค. 67				682,400			

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	1,590,000	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางดง - หมู่ที่ 6 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			3,500,000	0.00	กองช่าง	ม.ค. - ก.ค. 67
						ก่อนนี้	3,457,000		

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3,7 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสั - หมู่ที่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอยะผา จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	1,870,000	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลระบำ - หมู่ที่ 3 ตำบลลานสั อำเภอลานสั จังหวัดอุทัยธานี (ฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
						ก่อนนี้	1,900,000		

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน - หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	ม.ค. - ส.ค. 67
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลโนนเหล็ก - หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขวาง อำเภอมะนังอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา			2,000,000	1,830,000	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย 67
		สัญญาเลขที่ 11/2567 เริ่ม 29 มี.ค. - 28 พ.ค. 67 ส่งมอบ 28 พ.ค. 67 ตรวจรับ 5 มิ.ย. 67							

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง - ทางหลวงหมายเลข 3221 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย 67
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 7 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 10% สัญญาเลขที่ 29/2567 เริ่ม 22 ส.ค. 67 สิ้นสุด 19 พ.ย. 67				ก่อนนี้	1,950,000		
					✓	1,000,000	0.00	กองช่าง	ม.ค. - ก.ค. 67
						0			
		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำพุ - บ้านหนองกระทุ่ม ต.เขากวางทอง ซึ่ง อบต.ทุ่งโพ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบล ดอนขวาง - หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 10% สัญญาเลขที่ 30/2567 เริ่ม 24 ส.ค. 67 สิ้นสุด 21 พ.ย. 67				ก่อนนี้	1,975,000		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลทัพหลวง - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			จัดหาวัสดุ						กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด				✓	2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
						0			โอนลด 2,000,000 บาท
		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างคสล. ของ อบต.ลานสัก ซึ่ง อบต.ลานสัก ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง - หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			จัดหาวัสดุ						กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ - หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก - หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓	จัดหาวัสดุ			2,000,000	1,833,500	กองช่าง	กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน มี.ค. - ก.ย. 67
			สัญญาเลขที่ 12/2567 เริ่ม 2 มี.ค. - 30 พ.ค. 67 ส่งมอบ 28 พ.ค. 67 ตรวจรับ 5 มิ.ย. 67						

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
19	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเส้นและค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.อุทัยธานี ดำเนินการรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			1,500,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางCape Seal สายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองจอก - หมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 690 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 20% เริ่ม 31 ก.ค. 67 สิ้นสุด 28 ต.ค. 67			ก่อนหน้านี้	1,988,000		

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 7 ตำบล เจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
22	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบริเวณโดยรอบ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอนองนาค จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		จัดหาวัสดุ			1,400,000	0.00	กองช่าง	ก.ค. 66 - มี.ย. 67
23	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและบริเวณโดยรอบ บริเวณคลองส่งน้ำ ศาลคอนกรีต สายหมู่ที่ 4 ตำบลเขาบางแกรก - หมู่ที่ 7,9,13 ตำบลทุ่งโพ อำเภอนองนาค จังหวัดอุทัยธานี ขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 1.80 x 2.00 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ ขอแก้ไขแผนดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครสวรรค์ ทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว							ก.ค. 66 - มี.ย. 67
			✓			500,000	0.00	กองช่าง	ก.ค. 66 - มี.ย. 67
		อยู่ระหว่างรอความพร้อมของพื้นที่							ก.ค. 66 - มี.ย. 67
									ก.ค. 66 - มี.ย. 67

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
24	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม - เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3265 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			4,000,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 20% เริ่ม 1 ส.ค. 67 สิ้นสุด 28 พ.ย. 67			ก่อนนี้	3,985,000		
25	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น อน.ถ.1-0029 บ้านดอนหวาย - บ้านเขาผาลาด อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 20% เริ่ม 1 ส.ค. 67 สิ้นสุด 30 ต.ค. 67			ก่อนนี้	1,962,000		

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
26	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น อน.ถ. 1-0054 สายบ้านวังมะค่า - บ้านเขาลูกไถ่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,090 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,450,000	0.00	กองช่าง	ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67
			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 5% เริ่ม 13 ก.ย. 67 สิ้นสุด 11 ธ.ค. 67			ก่อนนี้	2,419,000		
27	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น อน.ถ. 1-0085 บ้านบางกุ้ง - บ้านป่าหมาก อำเภอยะคต จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา			ก่อนนี้	1,980,000		กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
28	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			3,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
29	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลข 3221 - บ้านเขาแหลม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล โดยใช้เครื่องจักรกลอบจ. อุทัยธานี ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		2,500,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67
									กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน แก้ไขเป็น ต.ค. - ธ.ค. 67

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
30	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายรหัสทางหลวง ท้องถิ่น อน.ถ. 1-0019 บ้านคอดยาง - บ้านสวนขวัญ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอดำรงวิทยะปาลณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร โดย จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสลับ และ ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ. อุทัยธานี ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			1,500,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 67 กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
	รวม 30 โครงการ					56,350,000	7,232,500		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่
งวดตุลาคม - พฤศจิกายน 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0023 สายที่ว่าการอำเภอลานสัก - บ้านเขาพระยาพายุเรือ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษา เครื่องจักรกล โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ. อุทัยธานี ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			2,000,000 วัสดุชั้นพื้นทาง วัสดุชั้นผิวทาง	0.00	กองช่าง	(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เมื่อ 28 มิ.ย. 2567 กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
2	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0013 สายบ้านเกาะเทโพ - บ้านน้ำตก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ ในการซ่อมสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษา เครื่องจักรกล โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ. อุทัยธานี ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			2,500,000 วัสดุชั้นพื้นทาง วัสดุชั้นผิวทาง	0.00	กองช่าง	(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เมื่อ 28 มิ.ย. 2567 กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 7) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
			จัดหาพัสดุ						
4	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ोन.ถ.1-0067 สายบ้านละว้า - บ้านห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
			จัดหาพัสดุ						

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2,10 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสระ อำเภอกงหรา จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
			จัดหาพัสดุ						
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง - หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,700,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
			จัดหาพัสดุ						

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
7	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0035 สายบ้านหัวเขา - บ้านปากกล้วย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 1 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 7 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
10	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0036 สายเทศบาลตำบลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 8) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			5,500,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 12 ตำบลบ่อทราย - หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			400,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 18 ตำบลไผ่เขียว - หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา				3,600,000		กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
			✓				0.00		
			จัดหาพัสดุ						

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
13	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0029 สายบ้านดอนหวาย - บ้านเขาตลาด อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมปลูกสร้างไหล่ทาง หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
14	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมระบบไฟฟ้า แสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0033 สายทางหลวง หมายเลข 3456 - บ้านไร่ใหญ่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		9,600,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
15	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0094 สายบ้านทุ่งรกฟ้า - บ้านหนองเม่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมปลูกสร้างไหล่ทาง หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			3,600,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 13 ตำบลตุลุดู่ - หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปลูกสร้างไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,400,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
18	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
19	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0015 สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลดอนขวาง - หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,220 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
21	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม - หมู่ที่ 2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
22	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0088 สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,415 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,490 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		7,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 13 ตำบลระบำ - หมู่ที่ 9 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 13 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลป่าอ้อ - หมู่ที่ 4 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
26	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนางาม - หมู่ที่ 5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลประดู่ยืน - หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรอบ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองกาฐัง - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลหุช้าง - หมู่ที่ 15 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
30	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบป้องกัน การกัดเซาะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ. 1-0020 สายบ้านทุ่งนา - บ้านหน้าฝาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1/2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบป้องกัน การกัดเซาะ สายหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี - บ้านห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่มกล้วย - หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			2,200,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			1,800,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 ตำบลคอกควาย - หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 8) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
35	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			2,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
36	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal สายหมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองจอก - หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 990 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,940 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาพัสดุ			1,500,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
37	โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0056 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3221 - บ้านหนองขาหย่าง อำเภอนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓ จัดหาวัสดุ			4,000,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
38	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0016 สายบ้านวังเตย - บ้านหนองปลาไหล อำเภอกั๊กพัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		4,800,000	0.00	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 28 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 7 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		1,000,000	0.00	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อ 20 ส.ค. 2567
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 10 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 19 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		2,000,000	0.00	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อ 20 ส.ค. 2567
	รวม 40 โครงการ					101,800,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

2. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรปลอดภัย

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ และพืชสมุนไพร ป้องกันศัตรูพืช จัดทำสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพและพืชสมุนไพรป้องกัน ศัตรูพืช เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อเผยแพร่เกษตรอินทรีย์และเป็นการสาธิตการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการเอง รายละเอียดตามโครงการที่ อบรมกำหนด	✓				1,000,000	953,255	กองช่าง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
	รวม 1 โครงการ					1,000,000	953,255		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัด นิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และด้านอื่นๆ -จัดทำศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ -จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริและด้านอื่นๆ	✓				200,000	5,290	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. 67
2	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลง เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จัดฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รายละเอียดตาม โครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				3,500,000 ผูกพัน	1,966,965	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย. 67
รวม 2 โครงการ						3,700,000			

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดการแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า จัดการแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ห้วยทับเสลา - ห้วยระบ่า จังหวัดอุทัยธานี โดยบูรณาการ ร่วมกันกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา - ห้วยระบ่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				200,000	191,619	กองช่าง	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67
2	โครงการปลูกป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ และเฝ้าระวังฟื้นฟูดูแล รักษาป่า จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกป่าและดูแล ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพร้อมทั้งจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้สำหรับปลูกในเขตพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีรายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	57,450	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย. 67

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายชลน้ำและการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายชลน้ำและการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด				✓	500,000 0	0.00	กองช่าง	เม.ย. - ก.ค. 67
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมมราชกุมารี (อพ.สธ.) - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง - สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช - เข้าร่วมหรือดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารจัดการ รายละเอียดตาม ที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	96,000	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. 67
	รวม 4 โครงการ					900,000	345,069		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 5 บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสะแกกรังและคลองสาขา

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการกำจัดผักตบชวา - กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำต่างๆ รวมทั้งแหล่งน้ำสาธารณะ โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการ โดยจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าวัสดุนายพาหนะของเครื่องจักรกล และค่าซ่อมแซม เครื่องจักรกล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				500,000	188,471	กองช่าง	ม.ค. - ก.ค. 67
2	โครงการเฝ้าระวังติดตามการตรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำแบบ มีส่วนร่วม - จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายภาคราชการ องค์กรเอกชน และ ประชาชน เพื่อวางแผนบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก เช่น แม่น้ำสะแกกรัง เชื้อนวังร่มเกล้า เชื้อนทับเสลา และ เชื้อนห้วยขุนแก้ว เป็นต้น	✓				50,000	0.00	กองสาธารณสุข	ธ.ค. 66 - ก.ค. 67
	รวม 2 โครงการ					550,000	188,471		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 6 มีการบริหารจัดการและการนำขยะอันตรายไปกำจัดอย่างเป็นระบบ

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดอุทัยธานี - ดำเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓ 8-ส.ค.-67				200,000	190,828.40	กองสาธารณสุข	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
	รวม 1 โครงการ					200,000	190,828.40		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม พร้อม บริเวณโดยรอบ บริเวณถนนสายหมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง - ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยก่อสร้างบานระบายทดน้ำ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		500,000	0.00	กองช่าง	(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
	รวม 1 โครงการ					500,000	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สู่ความยั่งยืน

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน - จัดฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและ ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดอุทัยธานี	✓				200,000	199,980	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ส.ค. 67
2	อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี เป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการอุทยานของดีอุทัยผ้า ครั้งที่ 3 แต่งไทย ย้อนยุคตามรอยเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานีครบรอบ 117 ปี	✓				500,000	500,000	- สำนักปลัด ฯ - สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดอุทัยธานี	พ.ย. 2566 แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2567 สิงหาคม 2567
	รวม 2 โครงการ					700,000	699,980		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

3.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการ "เทศกาลควายไทยอุทัยธานี" - จัดนิทรรศการกระบือพันธุ์ดี - จัดกิจกรรมประกวดกระบือสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัด อุทัยธานีและทั่วไป	✓				1,600,000	1,505,172	กองช่าง	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67
	รวม 1 โครงการ					1,600,000	1,505,172		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง - จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประกวดความ สามารถนักเรียนและการแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ โดยมี ส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี และใกล้เคียงเข้าร่วม กิจกรรม	✓				1,000,000	1,000,000	กองการศึกษา	ธ.ค. 66
2	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - จัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี จากพื้นที่ที่มี แหล่งท่องเที่ยว โดยอบรมเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ที่มีแหล่ง ท่องเที่ยวตั้งอยู่	✓				100,000	99,070	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. 67
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่วิถีชีวิตชุมชน - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างคุณค่า การท่องเที่ยวให้ชุมชนได้เผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น Soft Power ด้านอาหารพื้นถิ่น ที่สามารถยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีได้เพิ่มขึ้น	✓				100,000	75,178	สำนักปลัด	พ.ย.-ธ.ค.66
	รวม 3 โครงการ					1,287,000	1,174,248		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีกลไกการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดและรูปแบบตามที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	96,000	สำนักปลัด	ต.ค. 66 - เม.ย. 67 แก้ไขแผนดำเนินงาน เป็น มิ.ย. - ก.ย. 67 ดำเนินการเสร็จ 27 ก.ย. 2567
						100,000	96,000		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีกลไกการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งระบบสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณอาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		1,500,000	0.00	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
2	โครงการก่อสร้าง พร้อมย้ายและติดตั้งเสาไฟสูง (High Mast) บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด			✓		200,000	0.00	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เมื่อ 28 มิ.ย. 2567
						1,700,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด				✓	50,000	0.00	สำนักปลัดฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
2	โครงการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี				✓	100,000	0.00	กองสาธารณสุข	ม.ค. - พ.ค. 67 แก้ไขเป็น ม.ค. - ก.ย.67
3	โครงการสนับสนุนให้บริการของหน่วยบริการด้านสาธารณสุขหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือมูลนิธิ ตามพระราชดำริและในพระบรมราชูปถัมภ์	✓				200,000	95,100	กองสาธารณสุข	ตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ย.66
	รวม 3 โครงการ					350,000	95,100		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				250,000	242,200	สำนักปลัดฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
2	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางทางสังคม เด็กนักเรียน รวมทั้งเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเขตจังหวัดอุทัยธานี	✓				200,000	200,000	สำนักปลัดฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
	รวม 2 โครงการ					450,000	442,200		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอุทัยธานี - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนใน เขตจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				200,000	197,490	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ส.ค. 67
2	อุดหนุนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สู่ คุณภาพชีวิตที่ดี	✓				300,000	300,000	- สำนักปลัดฯ - ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัศน์	ก.พ. - ส.ค. 67
3	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม	✓				970,000	970,000	- สำนักปลัดฯ - ตำรวจภูธร จังหวัดอุทัยธานี	มิ.ย. - ก.ย. 67
	รวม 3 โครงการ					1,470,000	1,467,490		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพสำหรับผู้ปกครองนักเรียนพิการ เพื่อสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวได้	✓ 20-มิ.ย.-67				97,000	97,000	- กองการศึกษา - ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดอุทัยธานี	พ.ค. - มิ.ย. 67
2	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในจังหวัดอุทัยธานี ในด้านการส่งเสริมอาชีพ การดูแลสุขภาพการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานและการติดตามประเมินผล	✓				1,000,000	985,400	- สำนักปลัดฯ - คณะกรรมการ พัฒนาสตรี จังหวัดอุทัยธานี	ต.ค. - ก.ย. 67
	รวม 2 โครงการ					1,097,000	1,082,400		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนใน จังหวัดอุทัยธานี	✓ ส.ค.-ก.ย.67				300,000	299,800	- กองการศึกษาฯ	พ.ย.-ธ.ค.66 มิ.ย.-ส.ค.67
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย - ร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย โดยจัดนิทรรศการผลงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในงานวันท้องถิ่นไทย รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				130,000	129,540	สำนักงานเลขาฯ	มี.ค. 67
3	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้กับนักเรียนเยาวชนและผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓ 14-15 พ.ย. 2566				150,000	148,820	กองการศึกษาฯ	พ.ย. 66
4	โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย ให้กับเด็กและ เยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	97,450	สำนักงานเลขาฯ	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
5	โครงการขยายผลวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)	✓ 2-4 ก.ค. 67				165,000	162,086	- กองการศึกษาฯ	ก.ค. 67
	รวม 5 โครงการ					845,000	837,696		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - จัดกิจกรรมเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานี	✓ ส.ค.-ก.ย.67				800,000	736,690	- กองการศึกษาฯ	พ.ค. - ก.ย. 67
	รวม 1 โครงการ					800,000	736,690		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดอุทัยธานี	✓				291,000	291,000	-กองการศึกษาฯ -ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดอุทัยธานี	มิ.ย. - ส.ค. 67
2	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำสาขาอำเภอ 1 อำเภอ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	✓				194,000	194,000	-กองการศึกษาฯ -ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดอุทัยธานี	ส.ค.-67
3	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขการพูดสำหรับ เด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาทางการพูด	✓				145,500	145,500	-กองการศึกษาฯ -ศูนย์การศึกษา พิเศษประจำ จังหวัดอุทัยธานี	มิ.ย. - ส.ค. 67
	รวม 3 โครงการ					630,500	630,500		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ ความเป็นเลิศ	✓				400,000	400,000	-กองการศึกษาฯ	ส.ค. - ก.ย. 67
		ส.ค.-67						-สพป.อน.เขต 2	
2	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ทางการเรียนรู้	✓				50,000	50,000	-กองการศึกษาฯ	พ.ค. - ก.ย. 67
		2-ส.ค.-67						-สพป.อน.เขต 1	
3	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	✓				50,000	50,000	-กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
		ก.ค.-67						-สพป.อน.เขต 1	
4	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	✓				200,000	200,000	-กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
		23-ส.ค.-67						-สพป.อน.เขต 2 ชัยนาท	

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
5	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการผลงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี	✓				300,000	300,000	-กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ก.ย. 67
		24-ก.ค.-67						-สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	
6	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	✓				200,000	200,000	-กองการศึกษาฯ	ก.ค. - ส.ค. 67
		12-มิ.ย.-67						-สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	
7	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	✓				1,000,000	872,680	-กองการศึกษาฯ	พ.ย. 66 - มี.ค. 67
		22-พ.ย.-66						-สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	
8	โครงการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทยใน ท้องถิ่น - จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ในท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	100,000	-กองการศึกษาฯ	ก.ย. 67
		14-ก.ย.-67							

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
9	โครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - มอบทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ค่าบำรุงหรือค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี		✓			1,400,000	866,750	- กองการศึกษาฯ	พ.ย. 66 - ม.ค. 67 มี.ค. - ก.ย. 67
10	อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี	✓				95,000	95,000	- กองการศึกษาฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
11	อุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานูวัตรวิทยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนอุทัยธรรมานูวัตรวิทยา เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ	✓				200,000	200,000	- กองการศึกษาฯ	ก.ค. - ส.ค. 67
	รวม 11 โครงการ					3,995,000	3,334,430		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 6 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชน

4.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	✓				300,000	300,000	-กองการศึกษา -สพป.อน.เขต 1	มิ.ย. - ส.ค. 67
2	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ จัดอบรมให้ความรู้และจัดแสดงศิลปะเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนและเยาวชนภายในเขตจังหวัดอุทัยธานี	✓				300,000	300,000	- กองการศึกษา	มี.ค. - เม.ย. 67
		28 มี.ค. - 2 เม.ย. 67							
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่น และวิธีการเตรียมความพร้อมในการแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในท้องถิ่น	✓				150,000	150,000	- กองการศึกษา	พ.ค. - ส.ค. 67
		ก.ค.-ส.ค.67							
4	อุดหนุนวัดหนองขุนชาติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองอุทัย อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	✓				100,000	100,000	-กองการศึกษา -วัดหนองขุนชาติ	มิ.ย. - ส.ค. 67
		17-พ.ค.-67							
	รวม 4 โครงการ					850,000	850,000		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.อุทัยธานี ด้านยาเสพติด - จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม การแข่งขัน รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				60,000	58,640	- กองการศึกษาฯ	ส.ค. 67
2	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ "ง่ามยางหนังสติก" จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ง่ามยางหนังสติก กระสุนคัน ปิ่นยางโบราณโดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม การแข่งขัน รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				150,000	149,575	- กองการศึกษาฯ	ก.พ. - มี.ค. 67 , มิ.ย. 67 ช่วงที่ 2 มิ.ย. 67 งานบุญบั้งไฟ
3	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด "อบจ.อุทัยธานี เกมส์" 1.จัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ตะกร้อ, เปตอง, ฟุตซอลและ วอลเลย์บอล 2.จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากโดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม การแข่งขัน รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				200,000 280,000	280,000	- กองการศึกษาฯ	ช่วงที่ 1 ม.ค. - ก.พ. 67 ช่วงที่ 2 มิ.ย. 67 โอนเพิ่ม 80,000 บาท จากโครงการชาติพันธุ์

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
4	โครงการแข่งขันแบดมินตัน อบจ.อุทัยธานี ด้านยาเสพติด	✓				70,000	69,950	- กองการศึกษาฯ	เม.ย. 67
	จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม	6-7 เม.ย. 67							
	การแข่งขันรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด								
5	โครงการแข่งขันฟุตซอล "อบจ.อุทัยธานี คัพ"	✓				250,000	248,650	- กองการศึกษาฯ	มี.ค. - เม.ย. 67
	- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม	มี.ค.-เม.ย.67							
	การแข่งขัน รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด								
6	โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.อุทัยธานี คัพ"	✓				600,000	575,890	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
	- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม	ก.ค.-ส.ค.67							
	การแข่งขัน รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด								
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ	✓				500,000	830,850	- กองการศึกษาฯ	มี.ค. 67
	จังหวัด	17-19 ก.ค.67				850,000			แก้ไขแผนดำเนินงานเป็น
	- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด								ก.ค.67
	รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด								โอนเพิ่ม 350,000 บาท

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
8	โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด - จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				400,000	400,000	- กองการศึกษาฯ	ธ.ค. 66
9	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	10-ธ.ค.-66			✓	80,000 0	0.00	- กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. 67 โอนงบประมาณ ไปโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชนฯ
10	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตสะแกกรัง	✓				200,000	200,000	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
11	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตอุไทย	21-ส.ค.-67				200,000	200,000	- สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	มิ.ย. - ส.ค. 67
		✓						- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
		22-ส.ค.-67						- สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
12	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีสหวิทยาเขตพนารักษ์	✓ 23-ส.ค.-67				200,000	200,000	-กองการศึกษาฯ -สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	มิ.ย. - ส.ค. 67
13	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี	✓				600,000	600,000	-กองการศึกษาฯ -สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	ส.ค. - ก.ย. 67
14	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน	✓ 8-ธ.ค.-66				1,480,000	1,480,000	- กองการศึกษาฯ - สพป.อน. เขต 2	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67
15	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา สู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน	✓ 8-พ.ย.-66				2,600,000	2,600,000	-กองการศึกษาฯ -สพป.อน.เขต 2	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
16	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา	✓				290,000	290,000	-กองการศึกษาฯ -สพป.อน.เขต 1	ก.พ. - เม.ย. 67
17	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา	✓				400,000	400,000	-กองการศึกษาฯ -สพป.อน.เขต 2	กพ. - เม.ย. 67
18	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี - จัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี รายละเอียดโครงการตามที่ อบจ.อุทัยธานี กำหนด				✓	1,450,000 0 โอนไปงานรัฐพิธี 1,000,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ อัมพจันทร์เคลื่อนที่ 450,000 บาท	0.00	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ก.ค. 67 โอนลด 1,000,000 บาท โอนลด 450,000 บาท อัมพจันทร์เคลื่อนที่
รวม 18 โครงการ						10,860,000	8,583,555		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 6 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชน

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอุไทย 1. จัดบรรพชาสามเณร 2. จัดการประกวดขบวนแห่นาคและรำนานาค 3. จัดประกวดสำหรับควหาวน ณ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓ 21 ก.พ.-3 มี.ค.67				1,200,000	1,194,200	- กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. 67
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี 1. การประกวดริ้วขบวนแห่บั้งไฟ 2. การแข่งขันจุดบั้งไฟ 3. จัดกิจกรรมด้านนันทนาการ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี	✓ 15-16 มิ.ย.67				1,050,000 1,300,000	1,286,709	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ก.ค. 67 6 มิ.ย. 2567 แกล่งข้าว 15-16 มิ.ย. 2567 จัดงาน โพนเพิ่ม 250,000.- บาท (พ.ค. 67)
3	โครงการเผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรม - จัดอบรมประชาชน เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓ 12-13 ธันวาคม 2566 2-11 เม.ย. 67				200,000	199,760	- กองการศึกษาฯ	ธ.ค. 66, เม.ย. 67

กลยุทธ์ 6 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชน

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
4	โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเผยแพร่ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้านในการเผยแพร่ศิลปะและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓ 22-มี.ค.-67				100,000	92,400	- กองการศึกษาฯ	ก.พ. - ก.ค. 67
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อสร้างทักษะกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ กระบวนการคิด เพื่อการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กำหนด	✓ 26-27 ส.ค.67				300,000	295,000	กองการศึกษาฯ	พ.ย. 66 - ก.พ.67 แก้ไขแผนดำเนินงานเป็น พ.ค. - ส.ค. 67
6	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดอุทัยธานีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี	✓ 2-เม.ย.-67				2,000,000	1,600,000	-กองการศึกษาฯ -สำนักงาน จังหวัดอุทัยธานี	เม.ย. 67
7	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓ 2-เม.ย.-67				400,000	400,000	-กองการศึกษาฯ	เม.ย. 67

กลยุทธ์ 6 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชน

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
8	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย	✓ 2-เม.ย.-67				200,000	200,000	-กองการศึกษาฯ -สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	เม.ย. 67
	รวม 8 โครงการ					6,750,000	5,268,069		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ 1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการบริการสาธารณะ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี -สำรวจข้อมูลจัดเก็บฐานข้อมูลและให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่เข้าข่ายหรือมีหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับ อบจ. อุทัยธานี -จัดทำเอกสารแผ่นพับ และสื่อโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดเก็บภาษี -ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษีบำรุง อบจ. พร้อมมอบใบประกาศและป้ายขอบคุณสำหรับผู้ประกอบการที่ชำระภาษีบำรุง อบจ.	✓				250,000	218,012	กองคลัง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
	รวม 1 โครงการ					250,000	218,012		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหาร

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				40,000 27,200	19,440	กองยุทธศาสตร์ฯ	ต.ค. - ธ.ค. 66 โอนลด 12,800.- คงเหลือ 7,760.-
	รวม 1 โครงการ					27,200	19,440		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของ อปท.

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้รับผิดชอบการจัดทำและ ประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง	✓				100,000	0.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ก.พ. - พ.ค. 67
					ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบจ.ดำเนินการ วิธีการคือเข้าร่วมประสานแผนกับคณะกรรมการประสานแผน				
2	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุทัยธานี	✓				100,000	0.00	กองยุทธศาสตร์ฯ	ม.ค. มี.ย. 67
					ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบจ.ดำเนินการ วิธีการคือพิจารณาผ่านคณะทำงานและปรับปรุงเฉพาะยุทธศาสตร์ อบจ.	66,500			โอนลด 33,500 บาท
	รวม 2 โครงการ					166,500	0.00		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันสาธารณภัยและภัยอันตรายต่าง ๆ 1.จัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับสาธารณภัยและภัยต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด				✓	100,000	0.00	กองช่าง	ธ.ค.-ม.ค. 66 , เม.ย. -พ.ค. 67 โอนลด 100,000 บาท
			โอนลด 100,000 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตาม นส.ที่ อน 0023.6/ว 1200 ลว. 26 มีนาคม 2567 อปท.ไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันสาธารณภัยและภัยอันตรายต่าง ๆ			0			
2	โครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี - ฝึกอบรมแกนนำชุมชนในตำบลพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี				✓	150,000	0.00	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 67 แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น ส.ค. 67
		ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบจ.ดำเนินการ				วิธีการคือใช้งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 500,000 บาท			
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุทัยธานี รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุทัยธานี และเตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				150,000	108,060	กองช่าง	พ.ย. 66, ม.ค. 67 เม.ย. - มิ.ย. 67 โอนลด 41,940 บาท
						0			

กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
4	โครงการเสริมทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ อบจ.อุทัยธานี ให้ความรู้และฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำให้กับ เด็กและเยาวชน	✓				200,000	187,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 67
5	โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน สถานศึกษา	✓				200,000	196,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ย. 67
	เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถาน ศึกษา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี								
6	โครงการอบรมหน่วยกู้ภัยจังหวัดอุทัยธานีในการปฐมพยาบาลและ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย				✓	100,000	0.00	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. 67
	รวม 6 โครงการ					650,000	491060		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย"พลเมืองคุณภาพ" อบรมให้ความรู้ประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เกิดกลไกภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีระบบสู่พลเมืองคุณภาพ	✓				170,000	162,920	สำนักงานเลขาฯ	ก.ค. - ส.ค. 67
2	โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				300,000	225,877.70	กองช่าง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
3	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อ แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น การเมือง การบริหาร ตลอดจนการทำเวทีประชาพิจารณ์ต่าง ๆ	✓				100,000	97,450	สำนักงานเลขาฯ	เม.ย. -พ.ค. 67

กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
4	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ ประชาชน จัดกิจกรรมหรือจัดประชุมฝึกอบรมสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓	20-21 มิ.ย.67 5-6 ก.ค. 67			150,000	147,720	สำนักงานเลขาฯ	มิ.ย. - ก.ค. 67
	รวม 4 โครงการ					720,000	633,967.70		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหาร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ. 2563 ให้เป็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ตามรูปแบบที่ อบจ.อน.กำหนด	✓ เริ่ม 7 มิ.ย. - 5 ส.ค. 67				1,500,000	1,000,000	กองการศึกษาฯ	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2567 เมื่อ 26 มี.ค. 2567
	รวม 1 โครงการ					1,500,000	1,000,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

กลยุทธ์ 1 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสาธารณสุขให้กับ ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและผู้ช่วยที่รับผิดชอบงานด้าน สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				200,000	83,760	กองสาธารณสุข	พ.ย.66 - ก.พ. 67 แก้ไขแผนดำเนินงานเป็น มี.ค. - ก.ค. 67 โอนลด 85,600.- บาท
		26-28 มี.ย.67				114,400			
2	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในชุมชน และในเรือนจำ - ฝักระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และในเรือนจำ โดยการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจ ปัสสาวะให้กับนักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนหรือผู้ต้องขัง	✓				500,000	329,050	กองสาธารณสุข	พ.ย. 66 - ก.ย. 67 เหลือ 170,950
		31-ก.ค.-67							
3	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โครงการอาหาร ปลอดภัย จังหวัดอุทัยธานี	✓				250,000	250,000	-กองสาธารณสุข	ธ.ค. 66 -ส.ค. 67
								- สนง.สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี	
	รวม 3 โครงการ					864,400	662,810		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่ 1.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี 2.ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นหรือ โรคอุบัติใหม่				✓	300,000	0.00	กองสาธารณสุข	ธ.ค.66, ม.ค.-ส.ค.67
2	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี - ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มี การแพร่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานีและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	✓				250,000	197,658.40	กองสาธารณสุข	มี.ค. - ก.ค. 67
3	โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และครูที่ รับผิดชอบงานสอนเรื่องเพศศึกษา รายละเอียด ตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	39,310	-กองสาธารณสุข	พ.ย.-ธ.ค. 66- ม.ค.-ก.พ. 67
		30-ส.ค.-67							แก้ไขแผนดำเนินงานเป็น ก.ค. - 15 ก.ย. 67
รวม 3 โครงการ						650,000	236,968.40		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 5 พัฒนาเครือข่ายและผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี - จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานีให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุทัยธานีและอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในจังหวัดอุทัยธานี	✓				250,000	201,700	กองสาธารณสุข	ก.พ. - มี.ค. 67
						คงเหลือ	48,300		
	รวม 1 โครงการ					250,000	201,700		

ตั้งจ่ายรายการใหม่/เงินสะสม

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ. 1 - 0002 สายบ้านหนองโพธิ์ - บ้านเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร	✓				9,900,000	9,850,000	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2	โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อนุ.ถ. 1-0036 สายเทศบาลตำบลหนองฉาง - บ้านท่าชะอม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 5) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร	✓				7,043,700	7,040,000	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
3	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ोन.ถ. 1 - 0030 สายบ้านหินโง่น - โรงเรียนบ้านหินโง่น อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร	✓				9,500,000	8,410,000	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ोन.ถ. 1-0079 สายบ้านท่ามะนาว - บ้านซับป่าพลูใหม่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร	✓				8,250,000	8,210,000	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

5.1 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรีและบริเวณโดยรอบ		✓			3,500,000	0.00	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2567
		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 15 สัญญาเลขที่ 24/2567 วันเริ่มต้น 24 ก.ค. 67 - 20 พ.ย. 67				ก่อนนี้	3,495,000		
	รวม 1 โครงการ					3,500,000			

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0049 สายบ้านห้วยทราย - บ้านหนองแห่น อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			3,250,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 66 (จ่ายจากเงินสะสม ปี 66) กันเงินไม่ก่อหนี้ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ต.ค. 66-ก.พ.67
			อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 7% เริ่มต้น 9 ธ.ค. 66 - 6 เม.ย. 67		ก่อหนี้	3,055,000			
			ยกเลิกสัญญา						
2	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0007 สายบ้านหนองขาม - บ้านดอนสวรรค์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างและใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.อน. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				5,500,000	5,280,236.38	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. 66 (จ่ายจากเงินสะสม ปี 66) กันเงินไม่ก่อหนี้ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ธ.ค. 66-เม.ย.67
		งานทำเอง							

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (หัวเวลายที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
3	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0008 สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้างและใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.อน. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			6,900,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ส.ค. 66 (จ่ายจากเงินสะสม ปี 66) กันเงินไม่ก่อหนี้ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ธ.ค. 66-พ.ค.67
4	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0010 สายบ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนองโรง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				9,800,000	9,253,400	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 66 (จ่ายจากเงินสะสม ปี 66) กันเงินไม่ก่อหนี้ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ต.ค. 66-ก.พ.67
5	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1 - 0086 สายแยกทางหลวง หมายเลข 3211 - บ้านจัน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 6/3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	1,935,000	กองช่าง	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพิง อำเภอนางรอง ขาทาง - ทางหลวงหมายเลข 3221 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓	ส่งมอบ 8 มี.ค. 67 ตรวจรับ 12 มี.ค. 67 เริ่มต้น 26 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67			2,000,000	1,860,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ย. 66 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรอบ - หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่เย็น อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓	ส่งมอบ 21 มี.ค. 67 ตรวจรับ 25 มี.ค. 67 เริ่มต้น 11 ม.ค. 67 - 9 เม.ย. 67			2,000,000	1,854,400	กองช่าง	ม.ค. - มี.ย. 66 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตำบลเขาขวางทอง - หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพ อำเภอนางรอง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 10%		2,000,000	0.00	กองช่าง	ม.ค. - มี.ย. 66 ห้วงเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง มี.ย. - ก.ย. 2566 กันเงินก่อหนี้ 1/67 แก้ไขแผนดำเนินเป็น ม.ค. - พ.ค.67
			เริ่มต้น 5 ก.ย. - 3 ธ.ค. 67		ก่อหนี้	1,980,000			

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม - ทางหลวงหมายเลข 333 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				3,000,000	2,692,000	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 66 ห้วงเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง มิ.ย. - ก.ย. 2566 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67
10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal สายหมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง - หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 940 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร โดยจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง นำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และใช้เครื่องจักรกล อบจ.อน. ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	1,575,000	กองช่าง	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลสะแกกรัง - หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,400,000	2,332,000	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 12 ตำบลบ่อยาย - หมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	1,973,000	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ม.ค. - พ.ค.67
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลพลวงสองนาง - หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	0.00	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-พ.พ.67
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลระบำ - หมู่ที่ 8 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,670 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,000,000	1,970,000	กองช่าง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-พ.พ.67

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
15	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ชำรุดเสียหาย โดยจัดซื้อวัสดุ เช่น ดิน ลูกกรัง หินคลุก หินเบอร์ ขนาดต่าง ๆ ยางแอสฟัลท์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมสร้างโดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ดำเนินการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,500,000	1,094,250.90	กองช่าง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น พ.ย. 66-มี.ย.67
16	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบริเวณโดยรอบ บริเวณถนนสาย อนุ.ถ. 1 -0065 สายบ้านห้วยคต - บ้านหินโง่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 3 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				2,500,000	2,390,000	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 66 (จ่ายจากเงินสะสม ปี 66) กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67
17	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมและบริเวณโดยรอบ บริเวณถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อนุ.ถ. 1 - 0081 สายบ้านน้ำรอบ - ตำบลชุมตาบง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง 1.80x2.10 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมบริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				650,000	643,000	กองช่าง	ม.ค. - เม.ย. 66 กันเงินไม่ก่อหนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
18	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี (แบบที่ 2) รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กำหนด	✓				1,900,000	1,646,500	กองการศึกษาฯ	กั้นเงินงบประมาณปี 2564 ไว้เบิกจ่ายในปี 2565 และ ขยายเวลาเบิกจ่ายมาในปี 2566 และเบิกจ่ายตาม ข้อผูกพันในปี งบประมาณ 2567 แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66 - มี.ค. 67
		ส่งมอบ 17 ม.ค. 67 ตรวจรับ 22 ม.ค. 67 เริ่มต้น 1 มิ.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 1 มิ.ย.66				ทำสัญญา ค่าปรับผิดสัญญา	1,850,000 203,500		
19	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบริเวณโดยรอบ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง - หมู่ที่ 5 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาดกว้าง 20 เมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด (ช่างวศิน)	✓				4,980,000	4,960,000	กองช่าง	ก.พ. - ส.ค. 66 (จ่ายจากเงินสะสม ปี 66) กั้นเงินก้อนนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ก.พ.67
		ส่งมอบ 23 ก.พ. 67 ตรวจรับ 28 ก.พ. 67 เริ่มต้น 27 ก.ย. 66 - 23 ก.พ. 67							

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
20	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบริเวณโดยรอบ บริเวณถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ोन.ถ. 1 - 0042 สายบ้านเขาตะพาน - บ้านชุมทหาร อำเภอยะผา จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3 ช่อง 1.80x1.80 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมบริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				1,200,000	1,103,000	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย. 66 กันเงินก่อนนี้ แก้ไขแผนดำเนินเป็น ต.ค. 66-ม.ค.67
	รวม 20 โครงการ					60,580,000	38,583,287.28		

โครงการที่ไม่ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง - ทางหลวงหมายเลข 3221 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย 67
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 7 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 10% สัญญาเลขที่ 29/2567 เริ่ม 22 ส.ค. 67 สิ้นสุด 19 พ.ย. 67				ก่อนหน้านี้	1,950,000		
					✓	1,000,000	0.00	กองช่าง	ม.ค. - ก.ค. 67
						0			
		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำพุ - บ้านหนองกระทุ่ม ต.เขากวางทอง ซึ่ง อบต.ทุ่งโพ ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							โอนลด 1,000,000 บาท

กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด				✓	2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
						0			โอนลด 2,000,000 บาท
		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างคสล. ของ อบต.ลานสัก ซึ่ง อบต.ลานสัก ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567							
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง - หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด		✓			2,000,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - ก.ย. 67
			จัดหาวัสดุ						กันเงินไว้เบิกจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายชลน้ำและการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายชลน้ำและการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสืบสานแนวพระราชดำริ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด				✓	500,000 0	0.00	กองช่าง	เม.ย. - ก.ค. 67
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมมราชกุมารี (อพ.สธ.) - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง - สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช - เข้าร่วมหรือดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารจัดการ รายละเอียดตาม ที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	96,000	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. 67
	รวม 4 โครงการ					900,000	345,069		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กำหนด				✓	50,000	0.00	สำนักปลัดฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67
2	โครงการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี				✓	100,000	0.00	กองสาธารณสุข	ม.ค. - พ.ค. 67 แก้ไขเป็น ม.ค. - ก.ย.67
3	โครงการสนับสนุนให้บริการของหน่วยบริการด้านสาธารณสุขหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือมูลนิธิ ตามพระราชดำริและในพระบรมราชูปถัมภ์	✓				200,000	95,100	กองสาธารณสุข	ตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ย.66
	รวม 3 โครงการ					350,000	95,100		

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
8	โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด - จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	✓				400,000	400,000	- กองการศึกษาฯ	ธ.ค. 66
9	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการละเล่นของชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด	10-ธ.ค.-66			✓	80,000	0.00	- กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. 67
10	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตสะแกกรัง	✓				200,000	200,000	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
11	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สหวิทยาเขตอุไทย	21-ส.ค.-67				200,000	200,000	- สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	มิ.ย. - ส.ค. 67
		✓				200,000	200,000	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ส.ค. 67
		22-ส.ค.-67						- สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
16	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา	✓				290,000	290,000	-กองการศึกษาฯ -สพป.อน.เขต 1	ก.พ. - เม.ย. 67
17	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา	✓				400,000	400,000	-กองการศึกษาฯ -สพป.อน.เขต 2	กพ. - เม.ย. 67
18	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี - จัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัดอุทัยธานี ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี รายละเอียดโครงการตามที่ อบจ.อุทัยธานี กำหนด				✓	1,450,000 0	0.00	- กองการศึกษาฯ	มิ.ย. - ก.ค. 67 โอนลด 1,000,000 บาท โอนลด 450,000 บาท อัตรจันท์เคลื่อนที่
	รวม 18 โครงการ					10,860,000	8,583,555		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันสาธารณภัยและภัยอันตรายต่าง ๆ 1.จัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับสาธารณภัยและภัยต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด				✓	100,000	0.00	กองช่าง	ธ.ค.-ม.ค. 66 , เม.ย. -พ.ค. 67 โอนลด 100,000 บาท
			โอนลด 100,000 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตาม นส.ที่ อน 0023.6/ว 1200 ลว. 26 มีนาคม 2567 อปท.ไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันสาธารณภัยและภัยอันตรายต่าง ๆ			0			
2	โครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี - ฝึกอบรมแกนนำชุมชนในตำบลพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุทัยธานี				✓	150,000	0.00	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย. 67 แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น ส.ค. 67
		ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบจ.ดำเนินการ				วิธีการคือใช้งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 500,000 บาท			
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุทัยธานี รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุทัยธานี และเตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุอัคคีภัย สาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				150,000	108,060	กองช่าง	พ.ย. 66, ม.ค. 67 เม.ย. - มิ.ย. 67 โอนลด 41,940 บาท
						0			

กลยุทธ์ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
4	โครงการเสริมทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ อบจ.อุทัยธานี ให้ความรู้และฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำให้กับ เด็กและเยาวชน	✓				200,000	187,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 67
5	โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน สถานศึกษา	✓				200,000	196,000	กองช่าง	ม.ค. - มี.ย. 67
	เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถาน ศึกษา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี								
6	โครงการอบรมหน่วยกู้ภัยจังหวัดอุทัยธานีในการปฐมพยาบาลและ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย				✓	100,000	0.00	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. 67
	รวม 6 โครงการ					650,000	491060		

งวดตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ (ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ใน แผนดำเนินงาน ปี 67)
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ				
1	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่ 1.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี 2.ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นหรือ โรคอุบัติใหม่				✓	300,000	0.00	กองสาธารณสุข	ธ.ค.66, ม.ค.-ส.ค.67
2	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี - ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่มี การแพร่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานีและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	✓				250,000	197,658.40	กองสาธารณสุข	มี.ค. - ก.ค. 67
3	โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และครูที่ รับผิดชอบงานสอนเรื่องเพศศึกษา รายละเอียด ตามโครงการที่ อบจ.กำหนด	✓				100,000	39,310	-กองสาธารณสุข	พ.ย.-ธ.ค. 66- ม.ค.-ก.พ. 67
		30-ส.ค.-67							แก้ไขแผนดำเนินงานเป็น ก.ค. - 15 ก.ย. 67
รวม 3 โครงการ						650,000	236,968.40		